

Kontrolle am Bau**Checkliste**

Gemeinde: 5064 Wittnau	Objekt-Standort:
Baugesuch:	Architekt:

	+	-	NK	Bemerkungen, Visa
Gebäudehülle				
Wärmedämmung / U-Werte				
Dachflächen				
Wände (auch gegen unbeheizte Räume)				
Böden / Decken (auch gegen unbeheizte Räume)				
Fussbodenheizung, Isolation gegen unbeheizt				
Fenster, Türen und Tore, Dachfenster, Oblichter				
Kühlräume				
Vollständiger Dämmperimeter				
Wärmebrücken				
Höchstanteil nichterneuerbarer Energien				
Haustechnische Anlagen				
Wärmeerzeuger typengeprüft				
Wärmeerzeugerleistung gemäss Nachweis				
Vorlauftemperatur Raumheizung (Temperatur und Steuerung)				
Wärmedämmung Heizung Leitungen und Armaturen				
Wärmedämmung Warmwassererzeugung und Leitungen				
Warmwasserverteilung, zeitabhängige Steuerung, Begleitheizung				
VHKA-Ausrüstung (bei 5 oder mehr Nutzeinheiten) vorhanden				
Lüftung / Klima				
Lüftungstechnische Anlagen gemäss Bewilligung				
Steuerung / Regelung gemäss Bewilligung				
Elektrizität gemäss Anwendungskonzept				
Allgemein				
Übergabeprotokoll / Betriebsdokumentation				
Weitere für die Gemeinde wichtige Kontrollpunkte				

(NK => Nachkontrolle)

Weitere Bemerkungen (nicht bewilligte bewilligungspflichtige Anlagen, beigezogene Fachpersonen, Ergebnis von Nachkontrollen, Verfügungen etc.)

Rohbaukontrolle Ort, Datum:
Wittnau,

Kontrollstelle:

Visa Unternehmen, Bauherrschaft:

Endabnahme Ort, Datum
Wittnau,

Kontrollstelle:

Visa Unternehmen, Bauherrschaft: